MAPA DE GESTÃO DE RISCOS	
SÍNTESE DO OBJETO	Execução de pavimentação, reperfilamento e recapeamento asfáltico com CBUQ e drenagem superficial, no Município de Augusto de Lima/MG.
RESPONSÁVEL	Caiky Augusto Mizobuti dos Passos
FASE DE ANÁLISE	
☒ Planejamento da Contratação	☐ Gestão do contrato

MAPEAMENTO DOS RISCOS

RISCO 01	Perda de temperatura da massa asfáltica (CBUQ) antes da compactação devido à grande distância de transporte (DMT de 201 km até Montes Claros).		
PROBABILIDADE	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
IMPACTO	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano	• Comprometimento irreversível da qualidade e durabilidade do pavimento, desagregação precoce e necessidade de refazimento integral.		
AÇÃO PREVENTIVA		**RESPONSÁVEL**	
• Exigência de caçambas com isolamento térmico especial/lonas adequadas e fiscalização rigorosa da temperatura de chegada (mínimo de 110º/120ºC).		• Fiscal do Contrato	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		**RESPONSÁVEL**	
• Recusa imediata da carga fora da temperatura e refazimento de trechos defeituosos às expensas da Contratada.		• Fiscal do Contrato	

MATRIZ DE CLASSIFICAÇÃO

		Impacto		
		5	10	15
Probabilidade	5	10	15	20
	10	15	20	25
	15	20	25	30

Risco	Classe
Baixo	10 a 15
Médio	16 a 24
Alto	25 a 30

	Probabilidade	Impacto	Total
Risco 1	15	15	**30**

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS

Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento.

Augusto de Lima, 26 de outubro de 2026.

Caiky Augusto Mizobuti dos Passos
Secretario Municipal Transporte Obras Públicas e Urbanismo